

**Manutenzione straordinaria sottoservizi Energia Elettrica, Gas, Acquedotto Fognatura ed estensione servizi di Teleriscaldamento e Telecomunicazioni in Borgo Casale, via Alberi, via G.G. Trissino a Vicenza**

<b>Data</b>	<b>Stato lavori</b>	<b>Criticità</b>	<b>Programma settimana successiva</b>
16/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto incontro pubblico per il 21/02 ore 18.00 di aggiornamento sull'inizio lavori
08/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Possibile inizio saggi esplorativi di scavo
29/03/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto inizio scavi esplorativi di saggio nella settimana a partire dal 01/04 (o comunque appena arriveranno ordinanze comunali)
05/04/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	E' arrivata l'ordinanza e pertanto a partire da lunedì 08/04/2024 inizieranno gli scavi di saggio nelle Vie interessate dall'intervento di progetto.
10/05/2024	Effettuati scavi di saggio preliminari. Lavori non iniziati	Nessuna	L'ordinanza relativa alla prima fase è stata emessa. L'adunata degli alpini ha fatto slittare l'inizio dei lavori (previsti il giorno 14 maggio). Le lavorazioni inizieranno formalmente lunedì 20 maggio p.v.
17/05/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Causa problematiche legate all'individuazione dell'area di cantiere le lavorazioni non inizieranno, come previsto in precedenza, il 20 maggio ma con ogni probabilità il 27 p.v., salvo ulteriori criticità al momento non prevedibili
14/06/2024	Iniziate operazioni di preparazione area deposito di cantiere	Nessuna	Si sono risolte le ultime criticità riscontrate in fase di preparazione dei lavori e, a partire da lunedì 17 p.v., inizieranno i lavori. Per un paio di giorni si stazionerà nell'area

			<p>deposito di cantiere per la sua preparazione (posa recinzioni, cancello ingresso, preparazione fondo etc) e, presumibilmente da mercoledì 19 p.v., inizieranno i lavori veri e propri di scavo e posa sottoservizi lungo Viale Trissino partendo dalla rotatoria di Via Bassano.</p>
28/06/2024	Iniziati lavori posa rete fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	<p>Nella settimana in corso si è provveduto a realizzare una nuova cameretta in corrispondenza della rotatoria sull'incrocio tra Viale Trissino e Via Bassano, è iniziata la posa della nuova rete di fognatura (posati 3 conci). La prossima settimana si conta di continuare in direzione Stadio nella posa della rete fognaria di progetto. Si prevede di riuscire a posare indicativamente 50 m di nuova rete fognaria (salvo imprevisti).</p>
05/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	<p>Riscontrata presenza tubazione dismessa (ma a suo tempo non asportata) che interferiva con la nuova rete di progetto. E' stato necessario allargare lo scavo, demolire con martellone un vecchio pozzetto trasformato in cambio di direzione mediante getto di cls, asportare materiale contenuto in vecchia tubazione con autospurgo, fare una pulizia generale e portare a smaltimento il tratto di tubazione che interferiva con il nuovo.</p>	<p>Nella settimana in corso si è provveduto ad allontanarsi dalla rotatoria sull'incrocio con Via Bassano e ad attraversare trasversalmente la carreggiata spostandosi su quella lato est. Sistemate le criticità predette si è provveduto a chiudere lo scavo per un tratto di circa 6 m e ad asfaltare in modo da consentire un facile ed agevole ingresso sulla carreggiata ovest di Viale Trissino per chi giunge dalla rotatoria. Dopo allontanamento dalla rotatoria e spostamento sulla carreggiata di intervento est, si dovrebbe iniziare a procedere più speditamente nella posa</p>

			della nuova rete fognaria (salvo imprevisti si stimano circa 10-15 m/giorno)
12/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con reti acquedotto e gas metano (intersezione planimetrica) con rete di fognatura	Si è provveduto alla continuazione della posa della nuova rete di fognatura nera in Viale Trissino e si conta, nella prossima settimana, di giungere in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti. La continuazione in direzione dello Stadio (partendo da Via Simonetti) necessiterà di collaudare il nuovo tratto per permettere il collegamento della rete esistente in Via Simonetti. Ci si organizzerà per eseguirlo appena ultimato il tratto fino a Via Simonetti
19/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con reti Telecom e cavidotti vari (intersezione planimetrica) con rete di fognatura	Si è provveduto alla continuazione della posa della nuova rete di fognatura nera in Viale Trissino fino quasi in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti (fino al pozzetto P25 di progetto). La prossima settimana si provvederà alla continuazione in direzione Stadio. Prima di giungere in corrispondenza di Via Simonetti occorrerà provvedere a collaudare il tratto finora posato. Dopo collaudo si provvederà alla posa della cameretta P26 e quindi si collegherà la rete esistente in Via Simonetti, i vari allacci dei condomini che sono collegati in Viale Trissino e le caditoie esistenti.
26/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino e inizio ripristino pavimentazione	Nessuna in particolare	Le operazioni di collaudo continueranno nella prossima settimana (occorre fare

			prove di tenuta e videoispezione, quindi si è soggetti alla disponibilità della ditta che esegue videoispezione). Dopo il collaudo del tratto si procederà al collegamento di un allaccio civile, al collegamento del tratto esistente lungo Via Simonetti ed alla continuazione lungo Viale Trissino.
02/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Interferenza con sottoservizi in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti	Le operazioni di collaudo del nuovo tratto di fognatura di progetto sono state effettuate con successo. Si è giunti in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti. La prossima settimana occorrerà chiudere per un paio di giorni l'ingresso veicolare da Viale Trissino per permettere l'esecuzione del collegamento della rete esistente in Via Simonetti con la nuova rete di progetto. Effettuato il collegamento si proseguirà con la posa della rete fognaria in direzione dello stadio.
09/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Risoluzione interferenze sottoservizi su incrocio con Via Simonetti	La prossima settimana, a causa della chiusura delle cave in cui portare a smaltimento il materiale dello scavo e da cui prendere l'inerte per i riempimenti, non sarà possibile procedere coi lavori. Si riprenderà il giorno 19/08/2024.
16/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Settimana di stop causa chiusura cave	La prossima settimana si prevede di continuare la posa della nuova rete fognaria fino a giovedì 22, il giorno 23 sarà dedicato alla smobilitazione del cantiere con asporto di tutti gli apprestamenti e materiali in vista della partita del Vicenza

			Calcio in programma domenica 25 p.v. Da lunedì 26, se sarà aggiornata l'ordinanza comunale, i lavori riprenderanno con il nuovo cantieramento e proseguiranno fino alla completa realizzazione in Viale Trissino come da progetto (entro il 14 settembre).
30/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	La prossima settimana si proseguirà con le operazioni di posa della nuova rete fognaria giungendo presumibilmente ad una decina di metri dall'incrocio con Via Alberi. Le operazioni di posa della rete principale dovrebbero terminare la settimana successiva.
06/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare, a parte la pioggia nella giornata di ieri	Si è giunti in corrispondenza della penultima cameretta della fognatura e nella mattinata odierna si provvederà all'asfaltatura del tratto. La prossima settimana salvo condizioni meteo avverse o criticità attualmente non ipotizzabili, si conta di riuscire a completare la posa della rete di progetto ed a completare il tratto mancante fino all'incrocio con Via Alberi. Successivamente occorrerà provvedere al collaudo del tratto tra Via Alberi a Via Simonetti e ad allacciare le utenze e le caditoie stradali.
13/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	La posa della rete principale in Viale Trissino è stata completata. Lunedì sarà effettuata la videoispezione ed a seguire la prova di tenuta propedeutica al collaudo del nuovo tratto. Dopo il collaudo si

			inizieranno le operazioni di collegamento degli allacci e delle caditoie esistenti alla nuova rete.
20/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Rottura pallone otturatore prima della prova di tenuta di un tratto di rete	La videoispezione è stata effettuata positivamente, mentre una problematica tecnica ha impedito l'esecuzione della prova di tenuta propedeutica al collaudo del nuovo tratto di rete, che perciò è stato rimandato a martedì della prossima settimana. Sono continuate le operazioni di collegamento delle caditoie alla nuova rete partendo da Via Bassano e risalendo in direzione di Via Alberi. La prossima settimana proseguiranno le operazioni di allaccio delle varie caditoie ed utenze.
27/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	E' stato eseguita la prova di tenuta di un tratto di nuova rete fognaria ed ha dato esito positivo, pertanto l'intera rete principale posata in Viale Trissino è collaudata e pertanto la prossima settimana proseguiranno le lavorazioni di collegamento alla rete principale delle caditoie esistenti e parimenti anche degli allacciamenti delle utenze civili.
04/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Rottura cavo MT non segnalato	Si è provveduto ad allacciare il civico 105 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima settimana si proseguirà con il collegamento degli allacci civili esistenti sul lato nord della strada
11/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare – attesa riparazione cavo MT	Si è provveduto ad allacciare il civico 111 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima

			settimana si proseguirà con il collegamento degli allacci civili esistenti ai civici 97-99 e 113 e delle caditoie nelle vicinanze.
18/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare – pioggia	Si è provveduto ad allacciare i civici 97-99-101, 111 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima settimana si realizzerà l'allaccio del civico 113 e delle rimanenti caditoie. Si proseguirà quindi con il collegamento degli allacci civili e caditoie dalla parte opposta della carreggiata.
25/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Maltempo, mancanza ordinanza	Nella settimana corrente non si sono potute effettuare le operazioni previste a causa del maltempo e della contestuale mancanza dell'ordinanza del Comune (richiesta ma non ancora ottenuta). Nella prossima settimana si proseguirà con quanto precedentemente preventivato di realizzare nella settimana attuale, ovvero allaccio del civico 113 e delle caditoie nelle vicinanze e inizio dei collegamenti dei civici sul lato opposto
01/11/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare	Nella settimana corrente sono continuati i collegamenti delle caditoie presenti. Nella prossima settimana continueranno i lavori di allaccio delle utenze civili e delle restanti caditoie
08/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare	E' stato realizzato l'allaccio del civico 113 completato il collegamento di tutte le caditoie sul lato destro della carreggiata, sono iniziate le operazioni di collegamento delle caditoie sul lato opposto e delle

			operazioni propedeutiche al collegamento delle utenze sul lato sinistro. La prossima settimana si proseguirà con tali operazioni.
15/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Sviluppo tubazioni allaccio vari condomini ignoto, richiesta realizzazione vario scavi di saggio	Sono stati realizzati gli allacciamenti dei civici 18 e 20. E' stato necessario fare analisi approfondite sulle tubazioni in arrivo al pozzetto del civico 22 per capire l'effettivo sviluppo/tubo attivo. Si è potuto stabilire che era presente una vecchia linea di raccolta acque dei 3 condomini e scarico in fognatura in prossimità della attuale rotatoria. Tale tubo è risultato inattivo. Appurato l'effettiva situazione, la prossima settimana si prevede di effettuare i collegamenti dei civici 22 e 16 oltre che delle varie caditoie presenti
22/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Rilavata presenza di 2 tubi dismessi in cemento amianto (acquedotto e gas) sotto marciapiede a profondità interferente con tubo scarico allaccio civico 22	Collegate caditoie in prossimità dei civici 18, 20 e 22 e ripristinato l'asfaltatura degli scavi in attesa di avere il via libera a poter tagliare un pezzo dei tubi in cemento amianto. La prossima settimana si completeranno tutti i lavori: collegamento allaccio civico 22 e realizzazione allaccio del civico 16 con relative caditoie, chiusura collegamento vecchia rete di Viale Trissino con condotto principale in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi, a seguire si controllerà l'altro capo del tratto (in rotatoria su Via Bassano) per verificare che non vi sia più alcuno scorrimento e, se sarà verificata questa situazione, si sezionerà la



			vecchia tubazione anche in incrocio con Via Bassano, in questo modo sarà isolata e in futuro inertizzata e riempita con materiale idoneo.
29/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino – prossimi lavori posa cavidotti elettrici in Borgo Casale	Rilevata conformazione tubi scarico in proprietà privata diversa da quanto previsto da progetto (probabilmente c'è un ulteriore allaccio non segnalato)	Completati gli allacci delle utenze civv. 16 e 22. Al civico 16 è stato rilevato una anomalia sui collegamenti in ambito privato (probabilmente esistente 2 allacci ma visibile solo uno, quello realizzato). La prossima settimana si effettuerà una videospesione nella parte provata per verificare l'esatto sviluppo delle condotte ed eventualmente a collegare l'ulteriore allaccio non visibile e non cartografato. Si provvederà a ciecare la condotta esistente in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi (su indicazione di Viacqua) ed a completare il collegamento di n. 2 caditoie che da cartografia avrebbero scaricato in Via Alberi. A metà settimana ci sposterà in Borgo Casale per realizzare la posa di nuovi cavidotti elettrici nel tratto dal civico 26 al civico 60