

Manutenzione straordinaria sottoservizi Energia Elettrica, Gas, Acquedotto Fognatura ed estensione servizi di Teleriscaldamento e Telecomunicazioni in Borgo Casale, via Alberi, via G.G. Trissino a Vicenza

Data	Stato lavori	Criticità	Programma settimana successiva
16/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto incontro pubblico per il 21/02 ore 18.00 di aggiornamento sull'inizio lavori
08/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Possibile inizio saggi esplorativi di scavo
29/03/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto inizio scavi esplorativi di saggio nella settimana a partire dal 01/04 (o comunque appena arriveranno ordinanze comunali)
05/04/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	E' arrivata l'ordinanza e pertanto a partire da lunedì 08/04/2024 inizieranno gli scavi di saggio nelle Vie interessate dall'intervento di progetto.
10/05/2024	Effettuati scavi di saggio preliminari. Lavori non iniziati	Nessuna	L'ordinanza relativa alla prima fase è stata emessa. L'adunata degli alpini ha fatto slittare l'inizio dei lavori (previsti il giorno 14 maggio). Le lavorazioni inizieranno formalmente lunedì 20 maggio p.v.
17/05/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Causa problematiche legate all'individuazione dell'area di cantiere le lavorazioni non inizieranno, come previsto in precedenza, il 20 maggio ma con ogni probabilità il 27 p.v., salvo ulteriori criticità al momento non prevedibili
14/06/2024	Iniziate operazioni di preparazione area deposito di cantiere	Nessuna	Si sono risolte le ultime criticità riscontrate in fase di preparazione dei lavori e, a partire da lunedì 17 p.v., inizieranno i lavori. Per un paio di giorni si stazionerà nell'area deposito di cantiere per la sua preparazione (posa

			recinzioni, cancello ingresso, preparazione fondo etc) e, presumibilmente da mercoledì 19 p.v., inizieranno i lavori veri e propri di scavo e posa sottoservizi lungo Viale Trissino partendo dalla rotatoria di Via Bassano.
28/06/2024	Iniziati lavori posa rete fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Nella settimana in corso si è provveduto a realizzare una nuova cameretta in corrispondenza della rotatoria sull'incrocio tra Viale Trissino e Via Bassano, è iniziata la posa della nuova rete di fognatura (posati 3 conci). La prossima settimana si conta di continuare in direzione Stadio nella posa della rete fognaria di progetto. Si prevede di riuscire a posare indicativamente 50 m di nuova rete fognaria (salvo imprevisti).
05/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Riscontrata presenza tubazione dismessa (ma a suo tempo non asportata) che interferiva con la nuova rete di progetto. E' stato necessario allargare lo scavo, demolire con martellone un vecchio pozzetto trasformato in cambio di direzione mediante getto di cls, asportare materiale contenuto in vecchia tubazione con autospurgo, fare una pulizia generale e portare a smaltimento il tratto di tubazione che interferiva con il nuovo.	Nella settimana in corso si è provveduto ad allontanarsi dalla rotatoria sull'incrocio con Via Bassano e ad attraversare trasversalmente la carreggiata spostandosi su quella lato est. Sistemate le criticità predette si è provveduto a chiudere lo scavo per un tratto di circa 6 m e ad asfaltare in modo da consentire un facile ed agevole ingresso sulla carreggiata ovest di Viale Trissino per chi giunge dalla rotatoria. Dopo allontanamento dalla rotatoria e spostamento sulla carreggiata di intervento est, si dovrebbe iniziare a procedere più speditamente nella posa della nuova rete fognaria (salvo imprevisti si stimano circa 10-15 m/giorno)

12/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con reti acquedotto e gas metano (intersezione planimetrica) con rete di fognatura	Si è provveduto alla continuazione della posa della nuova rete di fognatura nera in Viale Trissino e si conta, nella prossima settimana, di giungere in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti. La continuazione in direzione dello Stadio (partendo da Via Simonetti) necessiterà di collaudare il nuovo tratto per permettere il collegamento della rete esistente in Via Simonetti. Ci si organizzerà per eseguirlo appena ultimato il tratto fino a Via Simonetti
19/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con reti Telecom e cavidotti vari (intersezione planimetrica) con rete di fognatura	Si è provveduto alla continuazione della posa della nuova rete di fognatura nera in Viale Trissino fino quasi in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti (fino al pozzetto P25 di progetto). La prossima settimana si provvederà alla continuazione in direzione Stadio. Prima di giungere in corrispondenza di Via Simonetti occorrerà provvedere a collaudare il tratto finora posato. Dopo collaudo si provvederà alla posa della cameretta P26 e quindi si collegherà la rete esistente in Via Simonetti, i vari allacci dei condomini che sono collegati in Viale Trissino e le caditoie esistenti.
26/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino e inizio ripristino pavimentazione	Nessuna in particolare	Le operazioni di collaudo continueranno nella prossima settimana (occorre fare prove di tenuta e videoispezione, quindi si è soggetti alla disponibilità della ditta che esegue videoispezione). Dopo il collaudo del tratto si procederà al collegamento di un allaccio

			civile, al collegamento del tratto esistente lungo Via Simonetti ed alla continuazione lungo Viale Trissino.
02/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Interferenza con sottoservizi in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti	Le operazioni di collaudo del nuovo tratto di fognatura di progetto sono state effettuate con successo. Si è giunti in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti. La prossima settimana occorrerà chiudere per un paio di giorni l'ingresso veicolare da Viale Trissino per permettere l'esecuzione del collegamento della rete esistente in Via Simonetti con la nuova rete di progetto. Effettuato il collegamento si proseguirà con la posa della rete fognaria in direzione dello stadio.
09/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Risoluzione interferenze sottoservizi su incrocio con Via Simonetti	La prossima settimana, a causa della chiusura delle cave in cui portare a smaltimento il materiale dello scavo e da cui prendere l'inerte per i riempimenti, non sarà possibile procedere coi lavori. Si riprenderà il giorno 19/08/2024.
16/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Settimana di stop causa chiusura cave	La prossima settimana si prevede di continuare la posa della nuova rete fognaria fino a giovedì 22, il giorno 23 sarà dedicato alla smobilitazione del cantiere con asporto di tutti gli apprestamenti e materiali in vista della partita del Vicenza Calcio in programma domenica 25 p.v. Da lunedì 26, se sarà aggiornata l'ordinanza comunale, i lavori riprenderanno con il nuovo cantieramento e proseguiranno fino alla completa

			realizzazione in Viale Trissino come da progetto (entro il 14 settembre).
30/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	La prossima settimana si proseguirà con le operazioni di posa della nuova rete fognaria giungendo presumibilmente ad una decina di metri dall'incrocio con Via Alberi. Le operazioni di posa della rete principale dovrebbero terminare la settimana successiva.
06/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare, a parte la pioggia nella giornata di ieri	Si è giunti in corrispondenza della penultima cameretta della fognatura e nella mattinata odierna si provvederà all'asfaltatura del tratto. La prossima settimana salvo condizioni meteo avverse o criticità attualmente non ipotizzabili, si conta di riuscire a completare la posa della rete di progetto ed a completare il tratto mancante fino all'incrocio con Via Alberi. Successivamente occorrerà provvedere al collaudo del tratto tra Via Alberi a Via Simonetti e ad allacciare le utenze e le caditoie stradali.
13/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	La posa della rete principale in Viale Trissino è stata completata. Lunedì sarà effettuata la videoispezione ed a seguire la prova di tenuta propedeutica al collaudo del nuovo tratto. Dopo il collaudo si inizieranno le operazioni di collegamento degli allacci e delle caditoie esistenti alla nuova rete.
20/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Rottura pallone otturatore prima della prova di tenuta di un tratto di rete	La videoispezione è stata effettuata positivamente, mentre una problematica

			<p>tecnica ha impedito l'esecuzione della prova di tenuta propedeutica al collaudo del nuovo tratto di rete, che perciò è stato rimandato a martedì della prossima settimana. Sono continuate le operazioni di collegamento delle caditoie alla nuova rete partendo da Via Bassano e risalendo in direzione di Via Alberi. La prossima settimana proseguiranno le operazioni di allaccio delle varie caditoie ed utenze.</p>
27/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	<p>E' stato eseguita la prova di tenuta di un tratto di nuova rete fognaria ed ha dato esito positivo, pertanto l'intera rete principale posata in Viale Trissino è collaudata e pertanto la prossima settimana proseguiranno le lavorazioni di collegamento alla rete principale delle caditoie esistenti e parimenti anche degli allacciamenti delle utenze civili.</p>
04/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Rottura cavo MT non segnalato	<p>Si è provveduto ad allacciare il civico 105 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima settimana si proseguirà con il collegamento degli allacci civili esistenti sul lato nord della strada</p>
11/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare – attesa riparazione cavo MT	<p>Si è provveduto ad allacciare il civico 111 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima settimana si proseguirà con il collegamento degli allacci civili esistenti ai civici 97-99 e 113 e delle caditoie nelle vicinanze.</p>
18/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare – pioggia	<p>Si è provveduto ad allacciare i civici 97-99-101, 111 e le caditoie nelle vicinanze. La</p>

			prossima settimana si realizzerà l'allaccio del civico 113 e delle rimanenti caditoie. Si proseguirà quindi con il collegamento degli allacci civili e caditoie dalla parte opposta della carreggiata.
25/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Maltempo, mancanza ordinanza	Nella settimana corrente non si sono potute effettuare le operazioni previste a causa del maltempo e della contestuale mancanza dell'ordinanza del Comune (richiesta ma non ancora ottenuta). Nella prossima settimana si proseguirà con quanto precedentemente preventivato di realizzare nella settimana attuale, ovvero allaccio dle civico 113 e delle caditoie nelle vicinanze e inizio dei collegamenti dei civici sul lato opposto
01/11/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare	Nella settimana corrente sono continuati i collegamenti delle caditoie presenti. Nella prossima settimana continueranno i lavori di allaccio delle utenze civili e delle restanti caditoie
08/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare	E' stato realizzato l'allaccio del civico 113 completato il collegamento di tutte le caditoie sul lato destro della carreggiata, sono iniziate le operazioni di collegamento delle caditoie sul lato opposto e delle operazioni propedeutiche al collegamento delle utenze sul lato sinistro. La prossima settimana si proseguirà con tali operazioni.
15/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Sviluppo tubazioni allaccio vari condomini ignoto, richiesta realizzazione vario scavi di saggio	Sono stati realizzati gli allacciamenti dei civici 18 e 20. E' stato necessario fare analisi approfondite sulle tubazioni in arrivo al

			<p>pozzetto del civico 22 per capire l'effettivo sviluppo/tubo attivo. Si è potuto stabilire che era presente una vecchia linea di raccolta acque dei 3 condomini e scarico in fognatura in prossimità della attuale rotatoria. Tale tubo è risultato inattivo.</p> <p>Appurato l'effettiva situazione, la prossima settimana si prevede di effettuare i collegamenti dei civici 22 e 16 oltre che delle varie caditoie presenti</p>
22/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Rilavata presenza di 2 tubi dismessi in cemento amianto (acquedotto e gas) sotto marciapiede a profondità interferente con tubo scarico allaccio civico 22	<p>Collegate caditoie in prossimità dei civici 18, 20 e 22 e ripristinato l'asfaltatura degli scavi in attesa di avere il via libera a poter tagliare un pezzo dei tubi in cemento amianto. La prossima settimana si completeranno tutti i lavori: collegamento allaccio civico 22 e realizzazione allaccio del civico 16 con relative caditoie, chiusura collegamento vecchia rete di Viale Trissino con condotto principale in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi, a seguire si controllerà l'altro capo del tratto (in rotatoria su Via Bassano) per verificare che non vi sia più alcuno scorrimento e, se sarà verificata questa situazione, si sezionerà la vecchia tubazione anche in incrocio con Via Bassano, in questo modo sarà isolata e in futuro inertizzata e riempita con materiale idoneo.</p>
29/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino – prossimi lavori posa cavidotti elettrici in Borgo Casale	Rilevata conformazione tubi scarico in proprietà privata diversa da quanto previsto da progetto (probabilmente c'è un ulteriore allaccio non segnalato)	<p>Completati gli allacci delle utenze civv. 16 e 22. Al civico 16 è stato rilevato una anomalia sui collegamenti in ambito privato</p>

			(probabilmente esistente 2 allacci ma visibile solo uno, quello realizzato). La prossima settimana si effettuerà una videoispezione nella parte provata per verificare l'esatto sviluppo delle condotte ed eventualmente a collegare l'ulteriore allaccio non visibile e non cartografato. Si provvederà a ciecare la condotta esistente in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi (su indicazione di Viacqua) ed a completare il collegamento di n. 2 caditoie che da cartografia avrebbero scaricato in Via Alberi. A metà settimana ci sposterà in Borgo Casale per realizzare la posa di nuovi cavidotti elettrici nel tratto dal civico 26 al civico 60
06/12/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Riscontrata presenza allacci aggiuntivi non segnalati. Si è resa necessaria analisi con videoispezione per rilevare il tracciato ed effettuare il collegamento alla nuova rete.	Con questa settimana si sono completate le operazioni legate al rifacimento della linea fognaria (rete principale ed allacci alla stessa). Diversamente da quanto previsto, a causa della mancanza dell'ordinanza, la prossima settimana, a partire da mercoledì, non sarà effettuata la posa di nuovi cavidotti elettrici ma inizieranno le operazioni di posa del nuovo tratto fognario in Borgo Casale.
13/12/2024	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Questa settimana sono stati effettuati scavi di saggio nella porzione di strada dall'incrocio con Via Fantoni fino all'incrocio con Viale Trissino. Lunedì 16 p.v. inizieranno le operazioni di posa della nuova rete fognaria. Le lavorazioni proseguiranno fino a venerdì 20, poi ci sarà una interruzione per le festività

			(tutti gli impianti per il rifornimento dei vari materiali saranno chiusi) e riprenderanno il 6 gennaio 2025.
20/12/2024	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		E' stato posato il doppio pozzetto di partenza in corrispondenza dell'incrocio tra Borgo Casale e Viale Trissino ed a seguire è stato posato un primo tronco di tubazione. Le lavorazioni rimarranno sospese fino al giorno 6 gennaio 2025. Dal giorno 7 (se l'ordinanza sarà prorogata) riprenderanno le lavorazioni e si continuerà la posa del nuovo tratto di fognatura in direzione di Viale Margherita.
10/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Il giorno 7 sono riprese le lavorazioni (trasporto in loco macchinari ed attrezzature) e si è provveduto a posare 3 tronchi di tubo. La prossima settimana si proseguirà in direzione di Viale Margherita.
17/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Ordine di spostare area deposito materiale di cantiere dall'attuale localizzazione	Si è provveduto a posare la nuova rete fognaria fino al pozzetto P17 compreso (complessivamente circa 60 m). La prossima settimana le lavorazioni in Borgo Casale non saranno attive in quanto occorrerà spostare l'attuale area deposito da Viale Trissino a Via Scarpa e provvedere contestualmente ad allestire quest'ultima. Completata questa incombenza riprenderanno i lavori in Borgo casale procedendo in direzione di Viale Margherita
24/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Si è provveduto allo spostamento dell'area deposito cantiere da Viale Trissino a Via Scarpa ed al ripristino allo stato originario

			dell'area in Viale Trissino. Nella giornata odierna si provvede a fare opere di fresatura asfalto e la prossima settimana i lavori continueranno come previsto in precedenza procedendo alla posa della rete fognaria in direzione di Viale Margherita.
31/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Presenza cavidotti Telecom in sagoma a condotte fognatura	Si è provveduto a continuare la posa del nuovo tratto fognario e si è giunti in prossimità dell'incrocio con Via Ruspoli. La fognatura esistente è molto cedevole pertanto, probabilmente già dalla prossima settimana, si dovrà procedere al collaudo del nuovo tratto posato a ed a proseguire alla completa sostituzione dell'esistente.
07/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Necessità di creare sottofondo portante in nuova area deposito cantiere in Via Carlo Porta, che a seguito delle piogge era piena di fango	Si è provveduto a continuare le lavorazioni nella giornata di lunedì 03/02 e nella giornata odierna 04/02. Nei giorni 04-06 Febbraio si è dovuto sistemare l'area deposito materiali di cantiere perchè l'entrata/uscita dei mezzi provocava lordamenti della viabilità conseguenti alla presenza di fango all'interno dell'area generatosi in seguito alle piogge del weekend scorso. Nella settimana entrante si proseguirà con le lavorazioni previste in direzione di Viale Margherita, con probabili operazioni di collaudo della rete finora posata.
14/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Rilevato allaccio fabbricato non previsto, è stata necessaria la posa di un pozzetto aggiuntivo	Si è provveduto a continuare le lavorazioni di posa della rete fognaria. E' stato collaudato il tratto iniziale fino quasi in corrispondenza dell'incrocio con Via Ruspoli. Le lavorazioni

			proseguiranno nella settimana entrante e si conta di giungere fino all'incrocio con Via Fantoni
21/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Rilevato allaccio diam. 300 mm non previsto in posizione molto angusta, è stato necessario fare il ricollegamento con tubo in PVC	Si è giunti con la posa della nuova rete di fognatura in posizione prossima a Via Fantoni (di fronte all'archivio di Stato). La prossima settimana si proseguirà con la posa avendo preliminare cura di verificare l'eventuale presenza/interferenza con tubo gas dismesso in cemento amianto.
28/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Presenza tubo cemento amianto	Molto tempo si è speso per effettuare scavi di saggio al fine di determinare la presenza e l'esatta posizione del tubo in cemento amianto. Si è giunti a circa 2 metri dal pozzetto P13 che si prevede di posare lunedì 3 marzo p.v. avendo cura di ricollegare la linea che scende da Via Fantoni. Successivamente si proseguirà in direzione di Viale Margherita, prestando la massima attenzione al già rilevato tubo in cemento amianto dismesso ma presente in sagoma allo scavo di progetto: la presenza del tubo inevitabilmente rallenterà le operazioni di posa della nuova rete perché occorre inertizzare ed asportare la tubazione. Si è già provveduto ad attivare la procedura specifica per questi casi con le autorità competenti.
07/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Si è provveduto a eliminare un tratto di tubo in cemento amianto, a collegare la rete esistente che scende da Via Fantoni ed a proseguire verso Viale Margherita, avendo

			<p>cura delle interferenze con le reti esistenti. Salvo imprevisti per la fine della prossima settimana si conta di giungere fino all'incrocio con Via Parisotto in corrispondenza del quale si poserà un pozzetto di testata (P9)</p>
14/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Rilevato allaccio privato in cls diam. 350 mm collassato a margine del muro di proprietà privata	<p>Ad inizio settimana è stato effettuato intervento di videoispezione con Viacqua per cercare di determinare l'origine di una venuta d'acqua. L'origine di questa si è scoperto essere un allaccio non segnalato collassato in stato di generale ammaloramento anche all'interno della proprietà privata. Si è provveduto ad allacciare tale tubazione inserendo un nuovo tratto in PVC fino all'interno della proprietà, a ripristinare il muro di conta e la relativa fondazione. L'intervento ha fatto perdere gran parte della settimana; anche della prossima perché sarà necessario effettuare una pulizia con autosurgimento in quanto tale allaccio collassato all'interno della proprietà privata in occasione delle ultime piogge ha convogliato un notevole quantitativo di materiale solido all'interno della nuova linea fognaria posata. La prossima settimana si conta di giungere fino in Via Parisotto e posare il pozzetto di testata P9, dopodiché si proseguirà collegando le varie caditoie esistenti ed infine si asfalterà in modo definitivo il tratto di strada compreso tra l'incrocio con Via</p>

			Fantoni e quello con Via Parisotto in quanto in questo tratto non sono previste altre lavorazioni.
21/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	nessuna	Si è giunti a posare il pozzetto di testata in corrispondenza dell'incrocio con Via Parisotto e si è proceduto con il ricollegamento di caditoie ed allacci privati. Tali operazioni dureranno fino a metà della prossima settimana, dopodiché si provvederà alla asfaltatura del tratto tra Via Fantoni e Via Parisotto
28/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	nessuna	Si è provveduto ad asfaltare il tratto tra Via Fantoni e Via Parisotto e si è proceduto al collegamento alla nuova rete di caditoie ed allacci civili esistenti. Si prevede di ultimare gli allacci e caditoie residui e dopodiché si prevede di iniziare con la posa della nuova rete acquedotto e gas metano iniziando dall'incrocio con Viale Trissino e procedendo in direzione di Via Alberi.
04/04/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	nessuna	Si è giunti a riallacciare tutte le utenze, manca da collegare una caditoia all'inizio della via e tale operazione verrà realizzata lunedì prossimo. A seguire inizieranno (presumibilmente da martedì) le operazioni di posa delle nuove reti gas metano ed acquedotto, partendo dall'incrocio con Viale Trissino e procedendo in direzione di Viale Margherita
11/04/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	nessuna	Questa settimana si sono iniziati i lavori per la posa delle nuove linee di acquedotto e gas

			metano. Sono stati posati circa 60 m di entrambe le linee (si procederà parallelamente nello stesso scavo). La prossima settimana si proseguirà e, salvo imprevisti e meteo avverso, si conta di giungere in corrispondenza di Via Fantoni
18/04/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Tempo meteo	Si è giunti a posare le nuove linee di acquedotto e gas metano fino a circa 10 m dopo l'incrocio con Via Ruspoli. La prossima settimana (da martedì) si proseguirà e si conta di giungere a posare le nuove reti fino all'incrocio con Via Fantoni. La settimana successiva si prevede di asfaltare con binder (senza tappetino d'usura finale) il tratto da Viale Trissino fino a Via Fantoni
24/04/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Nessuna in particolare	Si è giunti a completare la posa delle reti acquedotto e gas metano fino in corrispondenza dell'incrocio con Via Fantoni. La prova di tenuta dell'acquedotto è già stata effettuata e sono iniziate le operazioni di potabilizzazione. La prossima settimana si effettuerà la prova di tenuta della rete gas metano e, se la potabilizzazione andrà a buon fine, si inizieranno le operazioni per il ricollegamento degli allacci dell'acquedotto.
02/05/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Nessuna	E' stato effettuato il collaudo della rete gas metano, è in corso la prova di tenuta della rete acquedotto (dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, lunedì 05/05). Dopo il termine della prova di tenuta occorrerà provvedere alla potabilizzazione e successivamente si

			potrà iniziare a realizzare gli allacci. Nel frattempo, in attesa dell'esito favorevole della potabilizzazione, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì 5-6-7 p.v. si provvederà alla posa dei cavidotti dell'energia elettrica in Via Ruspoli fino in corrispondenza della cabina elettrica esistente.
09/05/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Condizioni meteo	Sono ancora in corso le prove di tenuta della nuova rete acquedotto ad opera di Viacqua. Si è provveduto alla posa dei cavidotti dell'energia elettrica in Via Ruspoli fino in corrispondenza della cabina elettrica. Entro sera si dovrebbe completare l'intervento. La prossima settimana si prevede di iniziare la realizzazione degli allacci della rete gas, salvo imprevisti
16/05/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Nessuna in particolare	Sono state completate con successo le prove di tenuta della rete acquedotto e la successiva potabilizzazione della nuova rete. E' stata completata la posa dei nuovi cavidotti in Via Ruspoli. La nuova rete gas metano è stata messa in servizio e parallelamente sono iniziate le lavorazioni per la realizzazione degli allacci alla nuova rete gas metano; entro sera dovrebbero concludersi completamente in modo che le utenze siano tutte allacciate alla nuova rete. La prossima settimana dovrebbero iniziare, salvo imprevisti, le operazioni di allaccio delle utenze esistenti alla nuova rete dell'acquedotto.

23/05/2025	Lavori allacci acquedotto in Borgo Casale	Nessuna in particolare	Sono iniziate le operazioni di realizzazione degli allacci alla nuova rete dell'acquedotto. Le operazioni continueranno anche nella settimana entrante
30/05/2025	Lavori allacci acquedotto in Borgo Casale	Nessuna	Sono state completate le operazioni di realizzazione degli allacci, ad eccezione di quello del civico 158 (che verrà allacciato i primi giorni della prossima settimana); sono stati già completati anche i ripristini stradali. La prossima settimana si realizzerà l'allacciamento del civico 159 (cartoleria) ed a seguire si inizierà a posare il cavidotto delle telecomunicazioni (che dovrebbe essere completato entro il fine settimana). Si inizieranno a fare saggi di scavo per capire l'effettiva presenza di sottoservizi in corrispondenza dell'incrocio con Viale Trissino, in vista delle operazioni di scavo per collegamenti con reti esistenti in corrispondenza dell'attraversamento.
06/06/2025	Lavori allacci acquedotto in Borgo Casale e posa cavidotto telecomunicazioni	nessuna	Questa settimana si sono concluse le operazioni di collegamento della nuova rete acquedotto e la posa del nuovo cavidotto della rete di telecomunicazioni. La prossima settimana si asfalterà la porzione interessata dagli scavi e si inizieranno i lavori in corrispondenza dell'incrocio con Viale Trissino per collegare le reti di progetto con le esistenti.
13/06/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	nessuna	Si è provveduto a demolire il cordolo spartitraffico su Viale Trissino, ad interrare il

			<p>cavidotto di alimentazione del semaforo lampeggiante e ad asfaltare la striscia centrale. Sono stati effettuati gli opportuni scavi di saggio e da lunedì si inizieranno le operazioni per la posa dei tratti di tubazione e cavidotti per collegarsi alle reti esistenti in corrispondenza dell'incrocio imponendo il senso alternato regolato da impianto semaforico. Le lavorazioni dureranno sicuramente tutta la settimana entrante</p>
20/06/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	Presenza tubazioni sconosciute a quote interferenti	<p>Si è provveduto a posare la tubazione del gas metano e cavidotti fino in corrispondenza della mezzera della carreggiata di Viale Trissino. La prossima settimana si effettuerà la stessa lavorazione nella carreggiata opposta ed a seguire si provvederà al collaudo dei nuovi tratti e quindi a collegare alla rete esistente del gas metano. La prossima settimana dovrebbero iniziare le operazioni di accantieramento in Viale Trissino propedeutiche all'inizio lavori della posa della nuova rete di Teleriscaldamento.</p>
27/06/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	Presenza tubazioni sconosciute a quote interferenti	<p>E' quasi terminata la posa dei tratti di tubazione del gas per l'attraversamento dell'incrocio fino in prossimità del punto di inserimento sulla rete esistente. Salvo imprevisti martedì si dovrebbe procedere alla prova di tenuta e, se non vi saranno inconvenienti, si procederà all'attraversamento dei sottoservizi di acquedotto e telecomunicazioni. Queste</p>

			operazioni dureranno tutta la prossima settimana e quella successiva si provvederà al collegamento dei nuovi tratti alla rete esistente, al ripristino della pavimentazione ed alla normale viabilità. Successivamente si inizieranno le operazioni di posa rete Teleriscaldamento in Viale Trissino.
04/07/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	Presenza tubazioni sconosciute a quote interferenti	Sono state completate le operazioni di posa dei sottoservizi previsti per l'attraversamento dell'incrocio (gas metano, acquedotto e cavidotto telecomunicazioni). La prossima settimana si inizieranno a realizzare i collegamenti alle reti esistenti (n. 5 gas metano e n.1 acquedotto). In Viale Trissino inizieranno le operazioni di accantieramento e posa in opera della nuova rete del Teleriscaldamento.
11/07/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale e posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	In corrispondenza dell'incrocio sono stati completati 2 inserimenti della rete gas metano sul lato est della carreggiata, oggi si prevede la chiusura degli scavi e l'asfaltatura, la prossima settimana ci si sposterà sul lato opposto per completare gli inserimenti mancanti (3). Mercoledì dovrebbero essere completate le operazioni sulla rete del gas metano, giovedì si realizzerà l'ultimo inserimento sulla rete acquedotto. Su Viale Trissino sono iniziati gli scavi di saggio preliminari alle operazioni di posa della rete di teleriscaldamento, oggi e lunedì inizieranno gli scavi veri e propri e mercoledì

			inizieranno le operazioni di posa delle tubazioni
18/07/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale e posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	I collegamenti in corrispondenza dell'incrocio tra Borgo Casale e Viale Trissino sono stati ultimati e fatti i ripristini del manto stradale. In Viale Trissino sono iniziati gli scavi per la posa della nuova rete del teleriscaldamento. Dalla prossima settimana inizieranno le operazioni di posa delle condotte proseguiranno per le settimane a venire, avendo cura di eliminare preliminarmente tutte le varie interferenze.
25/07/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Interferenze reti esistenti	Si è proceduto a posare 4 tubi (2 mandata e 2 ritorno) con relative saldature e verifiche su di esse (tutte positive). Si è continuato con il completamento dello scavo per consentire la successiva posa delle tubazioni. Da lunedì continueranno le operazioni di saldatura, verifica delle stesse e posa dei tubi fino in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti
01/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Livello falda elevato	Continuate le operazioni di posa della nuova rete. Si sono dovute apportare delle modifiche alla configurazione di progetto (orientamento TEE) a causa della falda freatica ad una profondità minore del previsto. La prossima settimana continueranno le operazioni di saldatura e verifica delle stesse.
08/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Continuate le operazioni di posa rete nel tratto tra Via Simonetti e Via Thiene. Entro

			oggi o al massimo i primi giorni della prossima settimana si ultimeranno i controlli radiografici delle saldature. Nella prossima settimana i lavori saranno sospesi per chiusura cave di approvvigionamento materiali, riprenderanno la settimana successiva e si provvederà a completare i riempimenti degli scavi ed al ripristino PROVVISORIO della pavimentazione in asfalto
22/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Completate le operazioni di rinterro e asfaltatura dello scavo tra Via Simonetti e Via Thiene. Il cantiere è stato smantellato in vista della partita di calcio. Si riprenderà lunedì 25 in corrispondenza di Via Simonetti (collegamenti e predisposizioni future).
29/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Sono riprese le lavorazioni ed è stato realizzato lo scavo di circa 60 m in direzione dello stadio (fino in prossimità dei giardinetti). E' stato realizzato anche lo scavo in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti per predisporre gli stacchi e lo scarico della rete. La prossima settimana si provvederà a posare le tubazioni ed a chiudere lo scavo entro venerdì 5 settembre.
05/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Sono stati posati circa 100 m (su due linee da 50 m cadauna) di tubazioni. Sono state già verificate tutte le saldature fatte. Mancano da saldare gli sfiati. Gli scavi sono stati tutti rinterrati ad esclusione del punto in cui sono presenti gli sfiati ed il punto finale verso lo

			<p>stadio. La prossima settimana si completeranno le operazioni di saldatura degli sfiati e i collegamenti sull'incrocio con Via Simonetti. Contestualmente si inizieranno gli scavi per la posa delle valvole in corrispondenza della rotatoria di Via Bassano.</p>
12/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	pioggia	<p>Diversamente da quanto previsto, causa avverse condizioni meteo non si è riusciti a completare le lavorazioni in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti e conseguentemente tutte le lavorazioni hanno subito un ritardo. Si è provveduto a completare il riempimento degli scavi e ad asfaltare la porzione interessata dagli stessi. La settimana prossima verranno ultimate le lavorazioni su incrocio con Via Simonetti e si inseriranno 2 valvole su rotatoria di Via Bassano (meteo permettendo).</p>
19/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	<p>Come da programma sono state ultimate le operazioni sull'incrocio con Via Simonetti ad eccezione dell'installazione di uno sfiato la cui fornitura ha richiesto tempi più lunghi del previsto. Sono state inserite le 2 valvole in corrispondenza dell'aiuola a margine della rotatoria di Via Bassano. Sono stati ripristinati gli scavi con asfaltatura provvisoria degli stessi. La settimana prossima si prevede di continuare lo scavo, già iniziato, fino oltre l'incrocio con Via Alberi e quindi si inizieranno le operazioni di</p>

			saldatura e posa delle tubazioni, condizioni meteo permettendo.
26/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Pioggia, necessità di spostare lo scavo su area verde adiacente per evitare espanto alberature	Si è continuato lo scavo ma per evitare l'espanto di 2 alberi presenti a margine del marciapiede, è stato necessario spostare lo scavo nell'area verde adiacente. Si sono iniziate le operazioni di saldatura e posa tubazioni; queste continueranno la settimana prossima per concludersi entro il fine settimana, meteo permettendo.
03/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Cortei manifestanti nella giornata odierna	Causa cortei nella giornata odierna non sarà possibile completare il riempimento degli scavi e la successiva asfaltatura degli stessi in prossimità dell'incrocio con Via Alberi. La prossima settimana si provvederà ad asfaltare (provvisoriamente) il tratto interessato dagli ultimi lavori e si provvederà a posare i tubi in attraversamento dell'incrocio in direzione di Via Alberi (predisposizione per quando si inizieranno i lavori su quella via). A seguire si inizieranno le lavorazioni ad inizio Viale Trissino per collegare il tratto finora posato con la rete esistente in rotatoria con Via Bassano (tale lavorazione impiegherà con ogni probabilità anche la settimana successiva).
10/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna	Sono stati ultimati i lavori previsti. Le muffolature hanno subito un piccolo ritardo che ha comportato la impossibilità a chiudere completamente gli scavi (il 90% è stato completato). Il restante sarà realizzato entro

			martedì della prossima settimana. A seguire si proseguirà con la realizzazione del tratto mancante all'inizio di Viale Trissino in prossimità della rotatoria.
17/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	Sono state ultimate le varie muffolature e si è quasi completato lo scavo nella parte di inizio Viale Trissino per completare, nella prossima settimana, la posa delle tubazioni ed il collegamento alla rete esistente. Successivamente a stretto giro si provvederà a collaudare l'intero tratto su Viale Trissino. Questa operazione comporterà dei tempi non proprio brevi, stimabili indicativamente in una settimana.
24/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Pioggia + rilevato allaccio a fognatura non segnalato con chiusino nascosto	Completato lo scavo fino in corrispondenza delle valvole installate qualche settimana fa vicino alla rotatoria di Via Bassano, posate e saldate le 2 tubazioni fino in corrispondenza dell'attraversamento di carreggiata vicino ad incrocio con Via Simonetti. Manca da realizzare il collegamento delle tubazioni con le valvole. Lavoro che sarà fatto nella giornata di lunedì p.v. Successivamente si faranno le radiografie alle saldature, si poseranno le muffole, si realizzerà l'allaccio alla nuova fognatura di un allaccio di acque meteoriche privato rimasto nascosto sotto l'asfalto (non segnalato), si riempirà lo scavo e si asfalterà (probabilmente entro martedì sera). Successivamente si andranno a completare piccoli collegamenti per la

			predisposizione all'allaccio di future utenze entro il fine settimana, meteo permettendo.
31/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Pioggia	Causa pioggia le operazioni previste sono state ritardate. Si è provveduto a predisporre i vari tratti di tubazioni fuori terra pronti per essere saldati a fondo scavo. Nella giornata odierna ed in quella di lunedì prossimo saranno completate le varie saldature a fondo scavo, il giorno stesso e quello successivo saranno effettuate le radiografie e quindi chiuso lo scavo il più possibile lasciando aperto una porzione minima per consentire di effettuare le operazioni di collaudo della rete. La prossima settimana dovrebbe completarsi anche le operazioni di posa delle predisposizioni per futuri allacciamenti e completare l'allaccio fognario nascosto in corrispondenza del civico 18, meteo permettendo.
07/11/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	La rete del teleriscaldamento è stata completata, mancano da completare le muffolature ed uno stacco. Entro la fine della settimana si completeranno riempimenti e ripristini e per l'inizio della prossima settimana si inizieranno le operazioni per il collaudo.
14/11/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	Completata la posa della nuova rete, sono stati chiusi gli scavi (ad eccezione di quelli all'inizio ed alla fine del tratto per consentire di effettuare le prossime operazioni di collaudo della rete). La prossima settimana si

			<p>procederà all'effettuazione del collaudo dell'intero tratto posato, alla successiva installazione degli sfiati in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi ed alla completa chiusura dello scavo.</p>
21/11/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	<p>Sono state completate nella giornata di ieri 20/11/2025 le operazioni di collaudo in pressione delle tubazioni del teleriscaldamento. La prossima settimana si provvederà ad installare i vari scarichi/sfiati (non installati per consentire di fare la prova in pressione), a collegare le tubazioni alla rete esistente in corrispondenza della rotatoria con Via Bassano ed a chiudere definitivamente le buche ancora aperte ripristinando la pavimentazione stradale, in modalità provvisoria per circa 4-5 mesi per consentire la corretta compattazione e poter eseguire quindi il ripristino finale definitivo nella prossima primavera.</p>
28/11/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	<p>Sono state completate le operazioni di collegamento alla rete esistente. Rimane da chiudere la buca sulla rotatoria con Via Bassano. Sono iniziati e proseguiranno nelle prossime settimane, gli scavi di assaggio in vari punti delle Vie prossimamente interessate da scavi per posa delle reti (Via Alberi e Borgo Casale)</p>
05/12/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	<p>Sono state completate le operazioni di chiusura delle varie buche. La prossima settimana (martedì 9) si completeranno i</p>

			<p>ripristini provvisori delle varie tracce aperte e di piccole porzioni in cui si rilevano avvallamenti. La prossima settimana, inoltre, si procederà a posare il cavidotto di progetto dall'incrocio con Via Alberi fino alla cabina di trasformazione dello stadio.</p>
--	--	--	--